
MØTEREFERAT

FORHÅNDSKONFERANSE MELLOM GISKE KOMMUNE OG SKJONG BÅTFORENING

EMNE: UTBYGGING AV HAVNA
DATO: 27.05.2010
MØTT: KJELL GJERDE, AUDUN STØLEN FOR SKJONG BÅTFORENING OG TOM RIAN, HENRIK WANG OG MYKLEVOLD FIR GISKE KOMMUNE
STED: RÅDHUSET GISKE KOMMUNE

Vi fikk bekreftet at kommunen ser positivt på de forslåtte tiltak og at et slikt prosjekt er noe de vil støtte opp om siden det er rette mot felleskapet.

Det ble i møtet klarlagt at det må gjennomføres en regulering for havna før vi kan gå igang med utvidelse av moloen.

Et alternativt kan være å søke kommunen om de kan foreta en regulering og de vil da ordne det praktiske rundt dette. Dette er imidlertid noe de ikke anbefaler da vi kommer langt bak i køen og dette kan ta lang tid (flere år?)

Alternativt kan vi gjennomføre en privat regulering ved hjelp av et privat selskap som hjelper oss med dette.

Planprosess frem til byggestart:

Trinn 1:

Kystverket: orientere om plan (Ole Bjørn Molnes)

Kystverket: avklare fremtidig disponering av havna (Ole Bjørn Molnes)

Arkitekt: sette igang regulering (hvem: ?) (pris ?)

Trinn 2:

Kommunen: sette igang planprosess for endelig godkjent reguleringsplan. (Pris: 10-20 000)

Trinn 3:

Godkjent utbygger /Ingeniørfirma: inngå utbyggingskontrakt (Hvem ?) (Pris ?)

Trinn 4:

Kommunen: godkjenning av byggesak